



Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № 4075

B

Gars am Kamp, am 13.8.1965

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Planänderung, neuer Kostenvoranschlag, Ansuchen für Bausparkasse				480.--
1.6.	4.50	Std. LKW 4 Schuttabfuhr	70.--			315.--
	10	Std. LKW Tiefenbacher Schutt- abfuhr	70.--			700.--
	8.50	Std. LKW WURZ, Schuttabfuhr	90.--			765.--
31.5.	1	Technikerstunde				60.--
1.6.	8	Std. Raupenlaufzeit ✓	230.--		1.840.--	
	1.50	Std. Stehzeit ✓	46.--			69.--
14.6.	2	Technikerstunden	60.--			120.--
21.6.	6 m <sup>3</sup>	Landersdorfer ur ✓	38.--			228.--
		Zufuhr LKW 10				360.--
22.6.	1	Technikerstunde				60.--
23.6.	14	Sack Zement E ✓	26.--			364.--
24.6.	10 m <sup>2</sup>	Sachpappe 450 g ✓	8.90			89.--
28.6.	150	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--			750.--
	80	Stk. Kies Zwischenwandst. 12/50 ✓	3.60			288.--
		Zufuhr Traktor				50.--
28.6.	320	Stk. Kies Zwischenwandst. 12/50 ✓	3.60		1.152.--	
		Zufuhr Traktor				50.--
28.6.	340	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--		1.700.--	
		Zufuhr LKW 11				70.--
28.6.	200	Stk. Kies Zwischenwandst. 12/50 ✓	3.60		720.--	
	100	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--		500.--	
		Zufuhr Traktor				50.--
28.6.	1570	Stk. Mauerziegel s. Zuf. ✓	- .90		1.413.--	
25.6.	20	Sack Spezi	22.50		450.--	
	10	Sack Zement E	26.--		260.--	
	16 kg	Marexol 111 ✓	7.60		121.60	
	1	Kanister - Einsatz			70.--	
		Zufuhr Traktor			30.--	
25.6.	4 m <sup>3</sup>	Mauersand	35.--		140.--	
		Zufuhr Frontl.			120.--	
29.6.		Traktor Gerüstholzzufuhr			30.--	
		Übertrag:	Schilling		13.414.60	

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.





Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № 4076  
 B

Gars am Kamp, am 13.8.1965

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Übertrag:	Schilling		13.	414.60
29.6.	1	Stk. SKF-Fenster				115.--
	15	Stk. Überlagen 1,-- m ✓	21.--			315.--
	3	Stk. Überlagen -.80 ✓	17.--			51.--
	3	Stk. Überlagen 2.50 m ✓	72.--			216.--
	5	Stk. SUF-Fenster ✓	135.--			675.--
		Zufuhr Frontl.				30.--
30.6.	4	m <sup>3</sup> Mauersand ✓	35.--			140.--
		Zufuhr Frontl.				120.--
30.6.	160	Stk. Kies Zwischenwandst.12/50 ✓	3.60			576.--
	70	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--			350.--
	8	Sack Zement P ✓	27.--			216.--
		Zufuhr Frontl.				50.--
	1	Technikerstunde				60.--
1.7.	150	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--			750.--
	80	Stk. Kies Zwischenwandst.12/50 ✓	3.60			288.--
		Zufuhr Traktor				50.--
1.7.	130	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--			650.--
		Zufuhr LKW 4				30.--
5.7.	3	Sack Zement E	26.--			78.--
	2	Sack Spezi	22.50			45.--
2.7.	38.50	kg Rundeisen III/50 ✓	7.60			292.60
		Deckenteile zuf. Traktor				50.--
2.7.	120	Stk. Kiesbetonsteine 1/1 ✓	5.--			600.--
		Zufuhr Traktor				30.--
6.7.	40	m <sup>2</sup> Dachpappe 350 g	7.50			300.--
	3	Technikerstunden	60.--			180.--
5.7.		Traktor Gerüstzufuhr				30.--
5.7.	17.50	kg Rundeisen III/50 ✓	7.60			133.--
5.7.		Deckenteile zuf. Traktor				50.--
5.7.	1	Std. Gerüstmanipulation				38.--
28.6.-						
3.7.	41	Maurerstunden ✓	44.--			1.804.--
	35	Maurerstunden ✓	43.--			1.505.--
		Waggeld				13.52
6.7.	7	m <sup>3</sup> Landersdorfer 0-30 ✓	68.--			476.--
		Zufuhr LKW Gänger				420.--
		Übertrag:	Schilling		24.	141.72

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.





Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № **4077**  
 B

Gars am Kamp, am 13.8.1965

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Übertrag:	Schilling		24.	141.72
	2.50	Technikerstunden	60.--			150.--
6.7.		Traktor Deckenteile zuf.				50.--
6.7.		Traktor Deckenteile zuf.				50.--
6.7.	35	Sack Zement E ✓	26.--			910.--
	110	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50 ✓	4.20			462.--
		Zufuhr Traktor				50.--
8.7.	10	m <sup>2</sup> Dachpappe 350 g	7.50			75.--
6.7.		Traktor Deckenteile zuf.				50.--
		Filigranträger und Füll- steine laut Lieferschein, ohne verlegen ab Gars			11.	990.--
7.7.	4.80	kg Rundeisen III/50	7.60			36.48
	10	m <sup>2</sup> Dachpappe 350 g ✓	7.50			75.--
7.7.	70	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1	6.10			427.--
	160	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50	4.20			672.--
		Zufuhr Traktor				50.--
7.7.	4	m <sup>2</sup> Landersdorfer 0-25 ✓	68.--			272.--
		Zufuhr LKW 9				240.--
8.7.	20	Sack Spezi ✓	22.50			450.--
	5	Sack Zement E ✓	26.--			130.--
	2	Technikerstunden	60.--			120.--
7.7.	4.50	m <sup>3</sup> Mauersand ✓	35.--			157.50
		Zufuhr Frontl.				120.--
8.7.	70	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10			427.--
	100	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50 ✓	4.20			420.--
		Zufuhr Frontl.				50.--
8.7.	210	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		1.	281.--
		Zufuhr Hub.				50.--
8.7.	140	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10			854.--
		Zufuhr Traktor				30.--
9.7.	140	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1	6.10			854.--
9.7.	5	Stk. Überlagen 1.-- m ✓	21.--			105.--
	12	Stk. Überlagen 1.30 m ✓	28.--			336.--
	18	Stk. Überlagen 1.50 m ✓	32.--			576.--
	6	Stk. Überlagen 2.-- m ✓	52.--			312.--
	3	Stk. Überlagen 2.25 m ✓	58.--			174.--
		Übertrag:	Schilling		46.	147.70

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.





Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № 4078

B

Gars am Kamp, am 13.8.1965

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Übertrag:	Schilling		46.147.70	
9.7.	80	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50 ✓	4.20		336.--	
12.7.	25	Stk. Mauerziegel Ia ✓	1.--		25.--	
10.7.	210	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		1.281.--	
	240	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50 ✓	4.20		1.008.--	
		Zufuhr Frontl.			100.--	
12.7.	140	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1	6.10		854.--	
	80	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50	4.20		336.--	
		Zufuhr Hub.			50.--	
5.-						
9.7.	45	Maurerstunden ✓	44.--		1.980.--	
	43	Maurerstunden ✓	43.--		1.849.--	
		Weggeld			15.21	
12.7.	5	m <sup>3</sup> Mauersand ✓	35.--		175.--	
		Zufuhr Frontl.			150.--	
12.7.	1440	Stk. Mauerziegel s. Zuf. ✓	-.90		1.296.--	
13.7.	100	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		610.--	
		Zufuhr Traktor			30.--	
	2.50	Technikerstunden	60.--		150.--	
14.7.	7	m <sup>3</sup> Landersdorfer 0-30 ✓	68.--		476.--	
		Zufuhr LKW Gänger			420.--	
	1	Technikerstunde			60.--	
14.7.	50	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		305.--	
14.7.	30	Sack Zement E ✓	26.--		780.--	
14.7.	1/2	Std. Maurerhämmer schärfen	45.--		22.50	
15.7.	2	Sack Spezi ✓	22.50		45.--	
	1	Technikerstunde			60.--	
15.7.		Traktor Deckenteile zuf.			50.--	
15.7.	27	kg Rundeisen III/50 ✓	7.60		205.20	
	1	Std. Eisen biegen ✓			45.--	
	48	kg Rundeisen III/50 ✓	7.60		364.80	
		Traktor Deckenteile zuf.			50.--	
15.7.		Traktor Deckenteile zuf.			50.--	
	3.50	Technikerstunden	60.--		210.--	
17.7.	20	Sack Zement E ✓	26.--		520.--	
16.7.	20	m Draht 5.5 = 3.80 kg ✓	7.90		30.02	
		Übertrag:	Schilling		60.086.43	

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.





Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № 4979  
 B

16.7.65 124 HL 18 Gars am Kamp, am 13.8.1965  
 20 7/50

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Übertrag:	Schilling		60.086.43	
16.7.	48	Stk. Bims Zwischenwandst. 12/50 ✓	4.20		201.60	
	20	Stk. Bims Zwischenwandst. 7/50 x	3.10		62.--	
16.7.	74	kg Rundeisen III/50	7.60		562.40	
	1	Std. Eisen biegen			45.--	
16.7.		Deckenteile zuführen Tr. Filigranträger und Füll- steine laut Lieferschein, ohne verlegen ab Gars			100.--	
					12.010.--	
12.-						
17.7.	45	Maurerstunden ✓	44.--		1.980.--	
	44	Maurerstunden ✓	43.--		1.892.--	
	1.50	Zimmererstunden	46.--		69.--	
	1.50	Zimmererstunden	46.--		69.--	
19.7.	3	Sack Spezi ✓	22.50		67.50	
19.7.	200	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		1.220.--	
		Zufuhr Frontl.			50.--	
19.7.	5.60	kg Rundeisen III/50	7.60		42.56	
		Traktor Deckenteile zuf. Filigranträger und Füll- steine laut Lieferschein, ohne verlegen ab Gars			30.--	
					590.--	
19.7.	1500	Stk. Mauerziegel Ia s. Zuf. ✓	1.--		1.500.--	
19.7.	200	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		1.220.--	
	3	Sack Zement E ✓	26.--		78.--	
		Zufuhr LKW 6			50.--	
20.7.	5	Sack Zement E ✓	26.--		130.--	
22.7.	70	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1	6.10		427.--	
	5	Sack Spezi	22.50		112.50	
		Zufuhr Hub.			20.--	
19.-						
24.7.	9	Maurerstunden ✓	44.--		396.--	
	9	Maurerstunden ✓	43.--		387.--	
		Weggeld			3.04	
24.7.	2	Stk. Überlagen 2.75 m ✓	80.--		160.--	
	4	Stk. Überlagen 1.75 m ✓	39.--		156.--	
	2	Stk. Überlagen 1.30 m ✓	28.--		56.--	
		Übertrag:	Schilling		83.773.03	

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.





Herrn  
 Franz Hinterhofer

Gars am Kamp  
 Hornerstrasse 226

**Rechnung** № 4080  
 B

Gars am Kamp, am 13.8.1965

Datum (Post)		Gegenstand Zahlbar in Gars, klagbar in Horn.	Einzelpreis		Betrag	
			S	g	S	g
1965		Übertrag:	Schilling		83.773.03	
13.8.	150	Stk. Bims Hohlblöcke 1/1 ✓	6.10		915.--	
		Zufuhr Traktor			50.--	
		Gerüst- und Gerätebeistellung			650.--	
		Aufzugsbeistellung			250.--	
			Schilling		85.638.03	
Nach Rückstellung des Kanisters vergüten wir den vollen Einsatz			=====		=====	

Zahlung auf das Konto Nr. 128 bei der Sparkasse der Stadt Horn.

Konditionen: Innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Faktura 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Zahlungsverzug 10% jährlich Verzugszinsen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

SCHEIN

221

SPARGIRO-ZAHLSCHEIN

SPARKASSE DER STADT HORN

EMPFÄNGER • Name:

Fa. Johann BUHL OHG., Bauunternehmung

Ort:

Straße:

Konto-Nr.:

bei — oder auf ein anderes Konto des Empfängers \*

VERWENDUNGSZWECK:

S

g

16.400.—

AUFTRAGGEBER (EINZÄHLER) • Name und Anschrift:

Franz und Christine HINTERHOFER  
GARS am Kamp

\* Soll die Überweisung auf ein anderes Konto  
ausgeschlossen sein, so sind die Worte „oder auf  
ein anderes Konto des Empfängers“ zu streichen.

GÜLTIG NUR MIT ORIGINALDRUCK DER QUITTUNGSMASCHINE UND CHIFFRE DES KASSIERS



-5 MI 9323 \*00123

-5 MI 9323 \*16400.00 E2

24/5.65

GARS AM KAMP NO. 373





Betonwerk Baustoffe  
**Johann Buhl OHG.**  
Bauunternehmung  
Gars am Kamp Tel. 313

N<sup>o</sup> 6499

ISCHLEREI



### Kassen-Eingang

Herr Franz Hinderhofer  
Gars 226

Befähigen den Empfang  
von 930.000.- (dreihundert-  
tausend Schilling)  
als Anzahlung

24/5.65

BETONWERK, BAUSTOFFHANDEL  
JOHANN BÜHL OHG.  
BAUUNTERNEHMUNG  
GARS AM KAMP NO. 313



weck Baustoffe  
Johann Buhl OHG.  
Bauunternehmung  
Gars am Kamp Tel. 313

N<sup>o</sup> 6678

ISCHLEREI



## Kassen-Eingang

Herr Hinterhofer Franz  
Gars

Wir bestätigen Leistung  
beträgend den Inhalt von  
£ 21.000 —

(einstündige Konsultation)  
als Honorar Zahlung.

Gars am 5. 8. 61

BAUSTOFFHANDEL  
JOHANN BÜHL OHG.  
BAUUNTERNEHMUNG  
GARS AM KAMP N.O., RUF 313



Werk Baustoffe  
Johann Buhl OHG.  
Bauunternehmung  
Gars am Kamp Tel. 313

N<sup>o</sup> 6785

TISCHLEREI



### Kassen-Eingang

# Frau Hinterhofer  
Gars am Kamp

Rechnung N<sup>o</sup> 4080.-

25.638,03

- Nachl. 3.638,03

~~22.000,00~~

- Abstr. 67.400,00

14.600,00

bez. 2.9.65